

Total Adjusted Earnings	\$	36,609,051.68	\$	36,609,051.68	\$	0.00
Retainage	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Payment Due	\$	36,609,051.68	\$	36,609,051.68	\$	0.00

Project Number	Category Number	Line Item Number	Item Code	Description	Units	Bid Qty	Qty This Est	Amount Paid	Total Qty	Total Amt
				Supplemental Description			Unit Price			
50002-3242-14	0100	0010	105-01	CONSTRUCTION STAKES, LINES AND GRADES	LS	1.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 255,000.00
						\$255,000.000				
50002-3242-14	0100	9021	105-02	FLAGGING ADJUSTMENT	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
50002-3242-14	0100	9026	108-07	LIQUIDATED DAMAGES	DAY	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$2,100.000				
50002-3242-14	0100	9022	109-01.01	PAY ADJUSTMENT FOR FUEL	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
	0100	9022	ADJUSTMENT	FUEL ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$ 0.00	30,462.890	\$ 30,462.89
50002-3242-14	0100	9023	109-01.02	PAYMENT ADJUSTMENT FOR BITUMINOUS MATERIAL.	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
50002-3242-14	0100	0020	109-10.01	TRAINEE	HOURL	3,920.000	0.000	\$ 0.00	2,980.000	\$ 2,384.00
						\$0.800				
50002-3242-14	0100	0030	201-01	CLEARING AND GRUBBING	LS	1.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 650,000.00
						\$650,000.000				
50002-3242-14	0100	0040	202-01	REMOVAL OF STRUCTURES AND OBSTRUCTIONS	LS	1.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 5,000.00
						\$5,000.000				
50002-3242-14	0100	9501	202-06.01	REMOVAL OF BUILDINGS (TRACT NO.) (House on Tract 16)	LS	0.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 8,979.07
						\$8,979.070				
50002-3242-14	0100	9502	202-06.02	REMOVAL OF BUILDINGS (TRACT NO.) (Cabin on Tract 35)	LS	0.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 7,244.95
						\$7,244.950				

50002-3242-14	0100	9503	202-06.03	REMOVAL OF BUILDINGS (TRACT NO.) (Barn on Tract 1)	LS	0.000 \$4,344.760	0.000	\$	0.00	1.000	\$	4,344.76
50002-3242-14	0100	9504	202-06.04	REMOVAL OF BUILDINGS (TRACT NO.) (Barn on Tract 35)	LS	0.000 \$4,368.640	0.000	\$	0.00	1.000	\$	4,368.64
50002-3242-14	0100	0050	203-01	ROAD & DRAINAGE EXCAVATION (UNCLASSIFIED)	C.Y.	2,329,823.000 \$2.670	0.000	\$	0.00	2,246,077.730	\$	5,997,027.54
50002-3242-14	0100	9000	203-01.03	ROAD & DRAINAGE EXCAVATION (ADDITIONAL MATERIAL)	C.Y.	0.000 \$3.204	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	9031	203-01.03	ROAD & DRAINAGE EXCAVATION (ADDITIONAL MATERIAL)	C.Y.	0.000 \$4.005	0.000	\$	0.00	67,370.000	\$	269,816.85
50002-3242-14	0100	0052	203-01.11	PRESPLITTING OF ROCK EXCAVATION	S.Y.	8,171.000 \$14.500	0.000	\$	0.00	8,173.340	\$	118,513.43
50002-3242-14	0100	0057	203-02.01	BORROW EXCAVATION (GRADED SOLID ROCK)	TON	124,488.000 \$4.000	0.000	\$	0.00	4,049.100	\$	16,196.40
50002-3242-14	0100	0060	203-04	PLACING AND SPREADING TOPSOIL	C.Y.	48,519.000 \$2.000	0.000	\$	0.00	45,203.240	\$	90,406.48
50002-3242-14	0100	0065	203-05	UNDERCUTTING	C.Y.	32,785.000 \$3.000	0.000	\$	0.00	39,434.790	\$	118,304.37
50002-3242-14	0100	0070	203-06	WATER	M.G.	5,086.000 \$8.000	0.000	\$	0.00	2,308.000	\$	18,464.00
50002-3242-14	0100	0080	203-07.02	TOPSOIL	C.Y.	51.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0090	203-08	CHANNEL EXCAVATION (UNCLASSIFIED)	C.Y.	545.000 \$10.000	0.000	\$	0.00	272.590	\$	2,725.90
50002-3242-14	0100	9500	203-10.16	GRADED SOLID ROCK (IN-PLACE)	C.Y.	0.000 \$6.800	0.000	\$	0.00	49,495.840	\$	336,571.71
50002-3242-14	0500	2140	204-02.01	DRY EXCAVATION (BRIDGES)	C.Y.	3,214.000 \$10.000	0.000	\$	0.00	3,677.850	\$	36,778.50

50002-3242-14	0500	9016	204-02.02	EXTRA DEPTH DRY EXCAVATION (a)	C.Y.	0.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0500	9017	204-02.03	EXTRA DEPTH DRY EXCAVATION (b)	C.Y.	0.000 \$18.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0500	2150	204-03.01	WET EXCAVATION (BRIDGES) (BRIDGES) (SEE PLANS DETAILS)	C.Y.	30.000 \$50.000	0.000	\$	0.00	9.630	\$	481.50
50002-3242-14	0500	9019	204-03.02	EXTRA DEPTH WET EXCAVATION (a)	C.Y.	0.000 \$75.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0500	9020	204-03.03	EXTRA DEPTH WET EXCAVATION (b)	C.Y.	0.000 \$90.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0500	2160	204-04.01	ROCK EXCAVATION (BRIDGES)	C.Y.	1,560.000 \$45.000	0.000	\$	0.00	1,743.480	\$	78,456.60
50002-3242-14	0500	9014	204-04.02	EXTRA DEPTH ROCK EXCAVATION (a)	C.Y.	0.000 \$67.500	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0500	9015	204-04.03	EXTRA DEPTH ROCK EXCAVATION (b)	C.Y.	0.000 \$81.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0500	2170	204-05	ROCK DRILLING (BRIDGES)	L.F.	156.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	220.000	\$	5,500.00
50002-3242-14	0100	0100	204-08	FOUNDATION FILL MATERIAL	C.Y.	262.000 \$40.000	0.000	\$	0.00	359.530	\$	14,381.20
50002-3242-14	0100	0110	204-08.01	BACKFILL MATERIAL (FLOWABLE FILL)	C.Y.	12.000 \$100.000	0.000	\$	0.00	11.600	\$	1,160.00
50002-3242-14	0500	2180	204-10.01	FOUNDATION PREPARATION(PR NO. ,STA) (PIER NO. 1 (LL))	LS	1.000 \$15,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	15,000.00
50002-3242-14	0500	2190	204-10.02	FOUNDATION PREPARATION(PR NO. ,STA) (PIER NO. 1 (RL))	LS	1.000 \$15,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	15,000.00
50002-3242-14	0500	2200	204-10.03	FOUNDATION PREPARATION(PR NO. ,STA) (PIER NO. 2 (LL))	LS	1.000 \$15,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	15,000.00

50002-3242-14	0500	2210	204-10.04	FOUNDATION PREPARATION(PR NO. ,STA) (PIER NO. 2 (RL))	LS	1.000 \$15,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	15,000.00
50002-3242-14	0500	2220	204-10.05	FOUNDATION PREPARATION(PR NO. ,STA) (PIER NO. 1 (LL))	LS	1.000 \$15,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	15,000.00
50002-3242-14	0500	2230	204-10.06	FOUNDATION PREPARATION(PR NO. ,STA) (PIER NO. 1 (RL))	LS	1.000 \$15,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	15,000.00
50002-3242-14	0500	2240	204-10.07	FOUNDATION PREPARATION(PR NO. ,STA) (PIER NO. 2 (LL))	LS	1.000 \$15,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	15,000.00
50002-3242-14	0500	2250	204-10.08	FOUNDATION PREPARATION(PR NO. ,STA) (PIER NO. 2 (RL))	LS	1.000 \$15,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	15,000.00
50002-3242-14	0100	0120	209-01.31	TEMPORARY MULCH FILTER BERM	C.Y.	405.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	570.260	\$	14,256.50
50002-3242-14	0100	0130	209-02.03	8" TEMPORARY SLOPE DRAIN	L.F.	1,771.000 \$3.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0140	209-02.05	12" TEMPORARY SLOPE DRAIN	L.F.	2,757.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0150	209-05	SEDIMENT REMOVAL	C.Y.	6,120.000 \$0.500	0.000	\$	0.00	678.900	\$	339.45
50002-3242-14	0100	0160	209-06.02	12" DIA COIR LOG (DESCRIPTION) (SEE PLANS DETAILS)	L.F.	220.000 \$10.000	0.000	\$	0.00	150.000	\$	1,500.00
50002-3242-14	0100	0170	209-06.05	BALED HAY OR STRAW	BALE	3,300.000 \$3.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0180	209-08.02	TEMPORARY SILT FENCE (WITH BACKING)	L.F.	56,949.000 \$3.300	0.000	\$	0.00	47,938.000	\$	158,195.40
50002-3242-14	0100	0190	209-08.03	TEMPORARY SILT FENCE (WITHOUT BACKING)	L.F.	84,141.000 \$0.100	0.000	\$	0.00	10,877.000	\$	1,087.70
50002-3242-14	0100	0200	209-08.07	ROCK CHECK DAM PER	EACH	853.000 \$100.000	0.000	\$	0.00	511.000	\$	51,100.00

50002-3242-14	0100	0210	209-08.08	ENHANCED ROCK CHECK DAM	EACH	265.000 \$222.000	0.000	\$	0.00	39.000	\$	8,658.00
50002-3242-14	0100	0220	209-09.01	SANDBAGS	BAG	666.000 \$10.000	0.000	\$	0.00	292.000	\$	2,920.00
50002-3242-14	0100	0230	209-09.03	SEDIMENT FILTER BAG (15' X 15')	EACH	8.000 \$521.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0240	209-09.22	POLYACHLAMIDE POWDER	LB.	1,800.000 \$11.000	0.000	\$	0.00	106.000	\$	1,166.00
50002-3242-14	0100	0250	209-09.43	CURB INLET PROTECTION (TYPE 4)	EACH	2.000 \$100.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0260	209-20.03	POLYETHYLENE SHEETING (6 MIL. MINIMUM)	S.Y.	1,508.000 \$1.900	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0270	209-40.31	CATCH BASIN PROTECTION (TYPE B)	EACH	2.000 \$200.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0280	209-40.41	CATCH BASIN FILTER ASSEMBLY(TYPE 1)	EACH	57.000 \$350.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0290	209-40.42	CATCH BASIN FILTER ASSEMBLY(TYPE 2)	EACH	1.000 \$350.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0300	209-40.44	CATCH BASIN FILTER ASSEMBLY(TYPE 4)	EACH	1.000 \$350.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0310	209-40.46	CATCH BASIN FILTER ASSEMBLY(TYPE 6)	EACH	3.000 \$350.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0320	209-65.03	TEMPORARY DIVERSION CHANNEL	L.F.	319.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	434.000	\$	6,510.00
50002-3242-14	0100	0330	209-65.04	TEMPORARY IN STREAM DIVERSION	L.F.	511.000 \$10.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0340	303-01	MINERAL AGGREGATE, TYPE A BASE, GRADING D	TON	138,662.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	129,308.020	\$	1,939,620.30

50002-3242-14	0100	0350	303-01.01	GRANULAR BACKFILL (ROADWAY)	TON	6,534.000 \$17.500	0.000	\$	0.00	10,514.180	\$	183,998.15
50002-3242-14	0500	2260	303-01.02	GRANULAR BACKFILL (BRIDGES)	TON	837.000 \$40.000	0.000	\$	0.00	5,277.230	\$	211,089.20
50002-3242-14	0100	0360	303-01.03	GRANULAR BACKFILL (RETAINING WALLS)	TON	27.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0370	303-02	MINERAL AGGREGATE, TYPE B BASE, GRADING (DESCRIPTION) (SEE PLANS DETAILS)	TON	100.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	638.550	\$	9,578.25
50002-3242-14	0100	0380	303-10.01	MINERAL AGGREGATE (SIZE 57)	TON	1,002.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	2,695.220	\$	67,380.50
50002-3242-14	0100	0390	303-10.03	MINERAL AGGREGATE (SIZE 68)	TON	87.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	0400	303-10.04	MINERAL AGGREGATE (SIZE) (SIZE 3)	TON	3,293.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	3,653.400	\$	91,335.00
50002-3242-14	0100	0410	307-01.08	ASPHALT CONCRETE MIX (PG64-22) (BPMB-HM) GRADING B-M2	TON	2,820.000 \$98.000	0.000	\$	0.00	2,933.940	\$	287,526.12
50002-3242-14	0100	0420	307-02.01	ASPHALT CONCRETE MIX (PG70-22) (BPMB-HM) GRADING A	TON	5,450.000 \$95.000	0.000	\$	0.00	3,296.360	\$	313,154.20
50002-3242-14	0100	0430	307-02.02	ASPHALT CEMENT (PG70-22)(BPMB-HM) GRADING A-S	TON	74.000 \$900.000	0.000	\$	0.00	48.950	\$	44,055.00
50002-3242-14	0100	0440	307-02.03	AGGREGATE (BPMB-HM) GRADING A-S MIX	TON	2,176.000 \$60.000	0.000	\$	0.00	1,582.760	\$	94,965.60
50002-3242-14	0100	0450	307-02.08	ASPHALT CONCRETE MIX (PG70-22) (BPMB-HM) GRADING B-M2	TON	3,864.000 \$100.000	0.000	\$	0.00	2,352.880	\$	235,288.00
50002-3242-14	0100	9003	307-03.20	PRICE ADJUSTMENT FOR AC CONTENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
	0100	9003	ADJUSTMENT	307 AC CONTENT ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	287.570	\$	287.57
50002-3242-14	0100	9004	307-05.40	LIQUID ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00

						\$1.000					
	0100	9004	ADJUSTMENT	307 ANTI-STRIP ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	5,710.500	\$ 5,710.50
50002-3242-14	0100	9005	307-05.41	HYDRATE LIME ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000					
50002-3242-14	0100	0460	402-01	BITUMINOUS MATERIAL FOR PRIME COAT (PC)	TON	109.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$300.000					
50002-3242-14	0100	0470	402-02	AGGREGATE FOR COVER MATERIAL (PC)	TON	406.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$10.000					
50002-3242-14	0100	0480	403-01	BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT (TC)	TON	17.000	0.000	\$	0.00	4.610	\$ 4,149.00
						\$900.000					
50002-3242-14	0100	9006	407-07	DENSITY DEDUCTION	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000					
50002-3242-14	0100	9007	407-09	ASPHALT CEMENT CONTENT & GRADATION DEDUCTION	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000					
50002-3242-14	0100	0490	411-01.07	ACS MIX (PG64-22) GRADING E SHOULDER	TON	960.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$140.000					
50002-3242-14	0100	0500	411-01.10	ACS MIX(PG64-22) GRADING D	TON	1,626.000	0.000	\$	0.00	2,262.720	\$ 248,899.20
						\$110.000					
50002-3242-14	0100	0510	411-02.10	ACS MIX(PG70-22) GRADING D	TON	1,818.000	0.000	\$	0.00	639.750	\$ 76,770.00
						\$120.000					
50002-3242-14	0100	9008	411-03.20	PRICE ADJUSTMENT FOR ASPHALT CEMENT CONTENT	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000					
	0100	9008	ADJUSTMENT	411 AC CONTENT ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	-2,523.770	\$ -2,523.77
50002-3242-14	0100	9024	411-03.30	RIDEABILITY DEDUCTION	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000					
50002-3242-14	0100	9009	411-03.40	MATERIAL VARIATION DEDUCTION	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000					
50002-3242-14	0100	9010	411-05.40	LIQUID ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000					

	0100	9010	ADJUSTMENT	411 ANTI-STRIP ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	2,541.000	\$	2,541.00
50002-3242-14	0100	9011	411-05.41	HYDRATED LIME ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	9025	602-04	STEEL INSPECTION COST	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0500	2270	602-04.01	STEEL STRUCTURES (LOCATION & DESCRIPTION) (BRIDGE NO. 2)	LS	1.000 \$3,050,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	3,050,000.00
50002-3242-14	0500	2280	602-04.02	STEEL STRUCTURES (LOCATION & DESCRIPTION) (BRIDGE NO. 3)	LS	1.000 \$3,050,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	3,050,000.00
50002-3242-14	0100	0520	604-01.01	CLASS A CONCRETE (ROADWAY)	C.Y.	979.000 \$275.000	0.000	\$	0.00	777.340	\$	213,768.50
50002-3242-14	0100	0530	604-01.02	STEEL BAR REINFORCEMENT (ROADWAY)	LB.	139,421.000 \$0.750	0.000	\$	0.00	152,806.900	\$	114,605.18
50002-3242-14	0300	9012	604-01.06	CLASS A CONCRETE ADJUSTMENT (INCREASE)	C.Y.	0.000 \$316.250	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	9030	604-01.07	CLASS A CONCRETE ADJUSTMENT (DECREASE) (Roadway)	C.Y.	0.000 \$239.250	0.000	\$	0.00	142.450	\$	34,081.16
50002-3242-14	0300	9013	604-01.07	CLASS A CONCRETE ADJUSTMENT (DECREASE) (Box Bridge)	C.Y.	0.000 \$239.250	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0500	9001	604-01.08	CLASS A CONCRETE (BRIDGE) (FOUNDATION LEVELING)	C.Y.	0.000 \$128.000	0.000	\$	0.00	138.370	\$	17,711.36
50002-3242-14	0300	2120	604-02.01	CLASS A CONCRETE (BOX BRIDGES)	C.Y.	713.000 \$275.000	0.000	\$	0.00	732.740	\$	201,503.50
50002-3242-14	0300	2130	604-02.02	STEEL BAR REINFORCEMENT (BOX BRIDGES)	LB.	169,574.000 \$0.750	0.000	\$	0.00	170,392.500	\$	127,794.38
50002-3242-14	0500	2290	604-02.03	EPOXY COATED REINFORCING STEEL	LB.	1,367,766.000 \$0.950	0.000	\$	0.00	1,380,483.000	\$	1,311,458.85
50002-3242-14	0500	2300	604-03.01	CLASS A CONCRETE (BRIDGES)	C.Y.	6,431.000	0.000	\$	0.00	6,420.000	\$	2,054,400.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

50002-3242-14	0500	9028	606-03.04	STEEL PILES (12 INCH)(CUT-OFFS)	L.F.	0.000 \$25.390	0.000	\$	0.00	704.500	\$	17,887.26
50002-3242-14	0500	2410	606-03.06	PILE TIPS (STEEL PILES, 12 INCH)	EACH	166.000 \$90.000	0.000	\$	0.00	264.000	\$	23,760.00
50002-3242-14	0100	0550	607-03.02	18" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	902.000 \$35.500	0.000	\$	0.00	1,256.000	\$	44,588.00
50002-3242-14	0100	0560	607-03.03	18" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS IV)	L.F.	136.000 \$39.000	0.000	\$	0.00	200.000	\$	7,800.00
50002-3242-14	0100	0570	607-03.04	18" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS V)	L.F.	265.000 \$41.000	0.000	\$	0.00	256.000	\$	10,496.00
50002-3242-14	0100	0580	607-03.30	18" PIPE CULVERT	L.F.	7,056.000 \$35.500	0.000	\$	0.00	6,210.000	\$	220,455.00
50002-3242-14	0100	0590	607-05.02	24" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	940.000 \$42.000	0.000	\$	0.00	1,080.000	\$	45,360.00
50002-3242-14	0100	0600	607-05.03	24" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS IV)	L.F.	248.000 \$45.500	0.000	\$	0.00	240.000	\$	10,920.00
50002-3242-14	0100	0610	607-05.04	24" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS V)	L.F.	425.000 \$50.000	0.000	\$	0.00	424.000	\$	21,200.00
50002-3242-14	0100	0620	607-05.06	24" PIPE CULVERT (JACKED-IN-PLACE)	L.F.	239.000 \$218.000	0.000	\$	0.00	220.000	\$	47,960.00
50002-3242-14	0100	0630	607-05.30	24" PIPE CULVERT	L.F.	950.000 \$42.000	0.000	\$	0.00	640.000	\$	26,880.00
50002-3242-14	0100	0640	607-06.02	30" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	973.000 \$55.000	0.000	\$	0.00	680.000	\$	37,400.00
50002-3242-14	0100	0650	607-06.03	30" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS IV)	L.F.	693.000 \$61.000	0.000	\$	0.00	1,144.000	\$	69,784.00
	0100	0650	ADJUSTMENT	TEST REPORT PAYMENT ADJUSTMENT	L.F.	\$ 61.000	0.000	\$	0.00	-16.000	\$	-976.00
50002-3242-14	0100	0660	607-06.30	30" PIPE CULVERT	L.F.	146.000 \$55.000	0.000	\$	0.00	292.000	\$	16,060.00

	0100	0660	ADJUSTMENT	TEST REPORT PAYMENT ADJUSTMENT	L.F.	\$ 55.000	0.000	\$ 0.00	-16.000	\$ -880.00
50002-3242-14	0100	0670	607-07.02	36" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	189.000 \$70.000	0.000	\$ 0.00	192.000	\$ 13,440.00
50002-3242-14	0100	0680	607-07.04	36" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS V)	L.F.	413.000 \$85.000	0.000	\$ 0.00	416.000	\$ 35,360.00
50002-3242-14	0100	0690	607-08.02	42" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	271.000 \$85.000	0.000	\$ 0.00	352.000	\$ 29,920.00
50002-3242-14	0100	0700	607-08.04	42" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS V)	L.F.	387.000 \$110.000	0.000	\$ 0.00	392.000	\$ 43,120.00
50002-3242-14	0100	0710	607-08.30	42" PIPE CULVERT	L.F.	56.000 \$85.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0100	0720	607-09.02	48" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	602.000 \$111.000	0.000	\$ 0.00	168.000	\$ 18,648.00
50002-3242-14	0100	0730	607-09.03	48" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS IV)	L.F.	697.000 \$120.000	0.000	\$ 0.00	216.000	\$ 25,920.00
50002-3242-14	0100	0740	607-09.04	48" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS V)	L.F.	369.000 \$135.000	0.000	\$ 0.00	384.000	\$ 51,840.00
	0100	0740	ADJUSTMENT	TEST REPORT PAYMENT ADJUSTMENT	L.F.	\$ 135.000	0.000	\$ 0.00	-8.000	\$ -1,080.00
50002-3242-14	0100	0750	607-10.30	54" PIPE CULVERT	L.F.	36.000 \$145.000	0.000	\$ 0.00	40.000	\$ 5,800.00
50002-3242-14	0100	0760	607-40.05	CORRUGATED METAL PIPE ARCH (SIZE EQUIV. 30" ROUND)	L.F.	86.000 \$55.000	0.000	\$ 0.00	86.000	\$ 4,730.00
50002-3242-14	0100	0770	607-60.01	ENCASEMENT PIPE (DESCRIPTION) (16" DUCTILE IRON PIPE @ STA. 272+95.56)	L.F.	288.000 \$68.000	0.000	\$ 0.00	288.000	\$ 19,584.00
50002-3242-14	0100	0780	610-07.03	18" PIPE DRAIN (BRIDGE DRAIN)	L.F.	1,319.000 \$25.000	0.000	\$ 0.00	960.000	\$ 24,000.00
50002-3242-14	0100	0790	611-01.02	MANHOLES, > 4' - 8' DEPTH	EACH	3.000 \$4,000.000	0.000	\$ 0.00	3.000	\$ 12,000.00

50002-3242-14	0100	0800	611-01.03	MANHOLES, > 8' - 12' DEPTH	EACH	2.000 \$5,650.000	0.000	\$ 0.00	3.000	\$ 16,950.00
50002-3242-14	0100	0810	611-01.05	MANHOLES, > 16' - 20' DEPTH	EACH	1.000 \$7,850.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0100	0820	611-01.06	MANHOLES, > 20' - 24' DEPTH	EACH	3.000 \$12,200.000	0.000	\$ 0.00	2.000	\$ 24,400.00
50002-3242-14	0100	0830	611-01.07	MANHOLES, > 24' - 28' DEPTH	EACH	1.000 \$10,100.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 10,100.00
50002-3242-14	0100	0840	611-01.08	MANHOLES, > 28' - 32' DEPTH	EACH	1.000 \$26,500.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0100	0850	611-02.01	SPRING DRAIN BOX, TYPE 1	EACH	5.000 \$2,000.000	0.000	\$ 0.00	4.000	\$ 8,000.00
50002-3242-14	0100	0860	611-02.10	JUNCTION BOX, TYPE 1	EACH	1.000 \$2,000.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 2,000.00
50002-3242-14	0100	0870	611-07.01	CLASS A CONCRETE (PIPE ENDWALLS)	C.Y.	254.000 \$600.000	0.000	\$ 0.00	221.760	\$ 133,056.00
50002-3242-14	0100	0880	611-07.02	STEEL BAR REINFORCEMENT (PIPE ENDWALLS)	LB.	17,045.000 \$1.200	0.000	\$ 0.00	17,261.000	\$ 20,713.20
50002-3242-14	0100	0890	611-07.03	STRUCTURAL STEEL (PIPE ENDWALLS)	LB.	2,302.000 \$3.000	0.000	\$ 0.00	5,745.000	\$ 17,235.00
50002-3242-14	0100	0900	611-07.05	CLASS A CONCRETE (DISSIPATOR)	C.Y.	151.900 \$650.000	0.000	\$ 0.00	79.850	\$ 51,902.50
50002-3242-14	0100	0910	611-07.06	STEEL BAR REINFORCEMENT (DISSIPATOR)	LB.	13,609.000 \$1.200	0.000	\$ 0.00	11,866.000	\$ 14,239.20
50002-3242-14	0100	0920	611-14.02	CATCH BASINS, TYPE 14, > 4' - 8' DEPTH	EACH	1.000 \$6,400.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0100	0930	611-14.05	CATCH BASINS, TYPE 14, > 16' - 20' DEPTH	EACH	1.000 \$15,650.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00

50002-3242-14	0100	0940	611-38.01	CATCH BASINS, TYPE 38, 0' - 4' DEPTH	EACH	41.000 \$3,235.000	0.000	\$ 0.00	43.000	\$ 139,105.00
50002-3242-14	0100	0950	611-38.02	CATCH BASINS, TYPE 38, > 4' - 8' DEPTH	EACH	8.000 \$3,510.000	0.000	\$ 0.00	6.750	\$ 23,692.50
50002-3242-14	0100	0960	611-38.03	CATCH BASINS, TYPE 38, > 8' - 12' DEPTH	EACH	1.000 \$5,040.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 5,040.00
50002-3242-14	0100	0970	611-39.03	CATCH BASINS, TYPE 39, > 8' - 12' DEPTH	EACH	1.000 \$6,885.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 6,885.00
50002-3242-14	0100	0980	611-41.02	CATCH BASINS, TYPE 41, > 4' - 8' DEPTH	EACH	2.000 \$3,560.000	0.000	\$ 0.00	2.000	\$ 7,120.00
50002-3242-14	0100	0990	611-42.01	CATCH BASINS, TYPE 42, 0' - 4' DEPTH	EACH	3.000 \$3,165.000	0.000	\$ 0.00	4.000	\$ 12,660.00
50002-3242-14	0500	2420	615-01.03	PRESTRESSED CONCRETE I-BEAM (TYPE III)	L.F.	3,809.000 \$125.000	0.000	\$ 0.00	3,809.000	\$ 476,125.00
50002-3242-14	0500	2430	615-01.04	PRESTRESSED CONCRETE I-BEAM (TYPE IV)	L.F.	1,607.000 \$175.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0500	9027	615-01.10	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE BEAM (6" WEB)(BT-54)	L.F.	0.000 \$175.000	0.000	\$ 0.00	1,607.000	\$ 281,225.00
50002-3242-14	0500	2440	615-01.12	PRESTRESSED CONCRETE BULB TEE BEAM (6" WEB)(BT-72)	L.F.	2,146.000 \$175.000	0.000	\$ 0.00	2,146.000	\$ 375,550.00
50002-3242-14	0500	2450	620-05.01	CONC PARAPET SINGLE SLOPE (STD-1-1SS)	L.F.	9,040.000 \$35.000	0.000	\$ 0.00	9,040.000	\$ 316,400.00
50002-3242-14	0100	1000	621-03.02	18" TEMPORARY DRAINAGE PIPE	L.F.	30.800 \$25.000	0.000	\$ 0.00	40.000	\$ 1,000.00
50002-3242-14	0100	1010	621-03.03	24" TEMPORARY DRAINAGE PIPE	L.F.	70.400 \$25.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0100	1020	621-03.04	30" TEMPORARY DRAINAGE PIPE	L.F.	61.600 \$30.000	0.000	\$ 0.00	25.000	\$ 750.00

50002-3242-14	0100	1030	621-03.05	36" TEMPORARY DRAINAGE PIPE	L.F.	61.600 \$35.000	0.000	\$	0.00	25.000	\$	875.00
50002-3242-14	0100	1040	621-03.06	42" TEMPORARY DRAINAGE PIPE	L.F.	77.000 \$46.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1050	701-01.01	CONCRETE SIDEWALK (4 ")	S.F.	8,990.000 \$2.600	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1060	701-02	CONCRETE DRIVEWAY	S.F.	609.000 \$5.600	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1070	702-01.01	EXTRUDED MOUNTABLE CURB	L.F.	597.000 \$6.700	0.000	\$	0.00	631.000	\$	4,227.70
50002-3242-14	0100	1080	702-03	CONCRETE COMBINED CURB & GUTTER	C.Y.	128.000 \$185.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1090	705-02.02	SINGLE GUARDRAIL (TYPE 2)	L.F.	474.000 \$18.500	0.000	\$	0.00	800.000	\$	14,800.00
50002-3242-14	0100	9018	705-02.50	SHOP CURVED GUARDRAIL	L.F.	0.000 \$27.750	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1100	705-04.03	GUARDRAIL TERMINAL (TYPE 13)	EACH	2.000 \$700.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	1,400.00
50002-3242-14	0100	1110	705-04.04	GUARDRAIL TERMINAL (TYPE 21)	EACH	1.000 \$2,300.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1120	705-04.05	GUARDRAIL TERMINAL (TYPE-IN-LINE)	EACH	2.000 \$650.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1130	705-04.07	TAN ENERGY ABSORBING TERM (NCHRP 350, TL3)	EACH	1.000 \$2,500.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	5,000.00
50002-3242-14	0100	1140	705-08.51	PORTABLE IMPACT ATTENUATOR NCHRP350 TL-3	EACH	5.000 \$5,500.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1160	707-01.11	CHAIN LINK FENCE (6 FOOT)	L.F.	51,253.000 \$8.250	0.000	\$	0.00	51,547.000	\$	425,262.75

50002-3242-14	0100	1170	707-01.12	END & CORNER POST ASSEMBLY(CHAIN-LINK FENCE 6')	EACH	245.000 \$95.000	0.000	\$	0.00	362.000	\$	34,390.00
50002-3242-14	0100	1180	707-01.13	GATE - CHAIN-LINK FENCE-6 FOOT (DESCRIPTION) (16' WIDE)	EACH	2.000 \$700.000	0.000	\$	0.00	15.000	\$	10,500.00
50002-3242-14	0100	1190	707-08.01	FENCE (DESCRIPTION) (WHITE VINYL)	L.F.	163.000 \$7.860	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1200	707-08.11	HIGH-VISIBILITY CONSTRUCTION FENCE	L.F.	2,339.200 \$1.050	0.000	\$	0.00	5,475.000	\$	5,748.75
50002-3242-14	0100	1210	708-02.01	MARKERS (CONCRETE R.O.W. POSTS)	EACH	201.000 \$126.240	0.000	\$	0.00	181.000	\$	22,849.44
50002-3242-14	0100	1220	709-01.01	RUBBLE STONE RIP-RAP	C.Y.	21.000 \$50.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1230	709-04	REINFORCED CONCRETE SLOPE PAVEMENT	C.Y.	509.000 \$300.000	0.000	\$	0.00	536.470	\$	160,941.00
50002-3242-14	0100	1240	709-05.05	MACHINED RIP-RAP (CLASS A-3)	TON	6,715.000 \$30.000	0.000	\$	0.00	10,005.330	\$	300,159.90
50002-3242-14	0100	1250	709-05.06	MACHINED RIP-RAP (CLASS A-1)	TON	12,920.000 \$30.000	0.000	\$	0.00	48,874.550	\$	1,466,236.50
50002-3242-14	0100	1260	709-05.08	MACHINED RIP-RAP (CLASS B)	TON	13,675.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	13,635.930	\$	340,898.25
50002-3242-14	0100	1270	709-05.09	MACHINED RIP-RAP (CLASS C)	TON	1,363.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	750.680	\$	18,767.00
50002-3242-14	0100	1280	710-02	AGGREGATE UNDERDRAINS (WITH PIPE)	L.F.	3,629.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	1,600.000	\$	8,000.00
50002-3242-14	0100	1290	710-05	LATERAL UNDERDRAIN	L.F.	453.000 \$2.250	0.000	\$	0.00	242.000	\$	544.50
50002-3242-14	0100	1300	710-06.11	LATERAL UNDERDRAIN ENDWALL (2:1)	EACH	6.000 \$350.000	0.000	\$	0.00	4.000	\$	1,400.00

50002-3242-14	0100	1310	710-06.13	LATERAL UNDERDRAIN ENDWALL (4:1)	EACH	1.000 \$350.000	0.000	\$	0.00	10.000	\$	3,500.00
50002-3242-14	0100	1320	710-06.15	LATERAL UNDERDRAIN ENDWALL (6:1)	EACH	12.000 \$350.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	700.00
50002-3242-14	0500	2470	710-09.01	6" PERFORATED PIPE WITH VERTICAL DRAIN SYSTEM	L.F.	1,729.000 \$21.000	0.000	\$	0.00	1,729.000	\$	36,309.00
50002-3242-14	0500	2480	710-09.02	6" PIPE UNDERDRAIN	L.F.	748.000 \$10.000	0.000	\$	0.00	748.000	\$	7,480.00
50002-3242-14	0100	1330	711-05.72	SINGLE SLOPE HALF CONCRETE BARRIER WALL	L.F.	250.000 \$55.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1340	712-01	TRAFFIC CONTROL	LS	1.000 \$117,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	117,000.00
50002-3242-14	0100	1350	712-02.02	INTERCONNECTED PORTABLE BARRIER RAIL	L.F.	4,174.000 \$10.000	0.000	\$	0.00	1,060.000	\$	10,600.00
50002-3242-14	0100	1360	712-04.01	FLEXIBLE DRUMS (CHANNELIZING)	EACH	174.000 \$28.000	0.000	\$	0.00	236.000	\$	6,608.00
50002-3242-14	0100	1370	712-04.50	PORTABLE BARRIER RAIL DELINEATOR	EACH	207.000 \$8.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1380	712-05.01	WARNING LIGHTS (TYPE A)	EACH	20.000 \$39.000	0.000	\$	0.00	16.000	\$	624.00
50002-3242-14	0100	1390	712-06	SIGNS (CONSTRUCTION)	S.F.	799.500 \$6.900	0.000	\$	0.00	931.430	\$	6,426.87
50002-3242-14	0100	1400	712-06.01	VERTICAL PANELS	S.F.	456.000 \$9.500	0.000	\$	0.00	152.000	\$	1,444.00
50002-3242-14	0100	1410	712-07.03	TEMPORARY BARRICADES (TYPE III)	L.F.	336.000 \$14.000	0.000	\$	0.00	260.000	\$	3,640.00
50002-3242-14	0100	1420	712-08.03	ARROW BOARD (TYPE C)	EACH	10.000 \$950.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	2,850.00

50002-3242-14	0100	1430	712-09.01	REMOVABLE PAVEMENT MARKING LINE	L.F.	5,000.000 \$1.400	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1440	713-15	REMOVAL OF SIGNS, POSTS AND FOOTINGS	LS	1.000 \$300.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1450	713-16.06	DEAD END SIGN AND SUPPORT	EACH	4.000 \$145.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	435.00
50002-3242-14	0100	1460	713-16.07	END OF ROADWAY SIGN AND SUPPORT	EACH	8.000 \$118.000	0.000	\$	0.00	4.000	\$	472.00
50002-3242-14	0100	1470	713-16.20	SIGNS (DESCRIPTION) (STOP, R1-1)	EACH	3.000 \$145.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	290.00
50002-3242-14	0100	1480	713-16.21	SIGNS (DESCRIPTION) (YIELD, R1-2)	EACH	1.000 \$155.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	155.00
50002-3242-14	0100	1490	713-16.22	SIGNS (DESCRIPTION) (TURN, W1-1)	EACH	5.000 \$195.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	585.00
50002-3242-14	0100	1500	713-16.23	SIGNS (DESCRIPTION) (REVERSE CURVE, W1-4)	EACH	2.000 \$195.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	390.00
50002-3242-14	0100	1510	713-16.24	SIGNS (DESCRIPTION) (DIRECTIONAL ARROW, W6-1)	EACH	1.000 \$195.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	195.00
50002-3242-14	0100	1520	713-16.25	SIGNS (DESCRIPTION) (CURVE, W1-2)	EACH	2.000 \$195.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1530	716-01.05	TEMPORARY RAISED PAVEMENT MARKER	EACH	164.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1540	716-01.11	RAISED PVMT MARKERS (BI-DIRECTIONAL) (1 COLOR LENS)	EACH	251.000 \$9.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1550	716-02.05	PLASTIC PAVEMENT MARKING (STOP LINE)	L.F.	110.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	38.000	\$	570.00
50002-3242-14	0100	1560	716-04.12	PLASTIC PAVEMENT MARKING (YIELD LINE)	S.F.	10.000 \$20.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00

50002-3242-14	0100	1570	716-05.01	PAINTED PAVEMENT MARKING (4" LINE)	L.M.	10.220 \$1,000.000	0.000	\$	0.00	8.794	\$	8,794.00
50002-3242-14	0100	1580	716-05.02	PAINTED PAVEMENT MARKING (8" BARRIER LINE)	L.F.	4,086.000 \$0.800	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1590	716-05.04	PAINTED PAVEMENT MARKING (CHANNELIZATION STRIPING)	S.Y.	102.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	125.667	\$	1,885.01
50002-3242-14	0100	1600	716-05.06	PAINTED PAVEMENT MARKING (TURN LANE ARROW)	EACH	2.000 \$150.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	300.00
50002-3242-14	0100	1610	716-05.07	PAINTED PAVEMENT MARKING (24" BARRIER LINE)	L.F.	76.360 \$6.000	0.000	\$	0.00	112.000	\$	672.00
50002-3242-14	0100	1620	717-01	MOBILIZATION	LS	1.000 \$1,537,645.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	1,537,645.00
50002-3242-14	0100	1630	730-02.09	SIGNAL HEAD ASSEMBLY (130 WITH BACKPLATE)	EACH	6.000 \$712.000	0.000	\$	0.00	14.000	\$	9,968.00
50002-3242-14	0100	1640	730-03.21	INSTALL PULL BOX (TYPE B)	EACH	8.000 \$325.000	0.000	\$	0.00	9.000	\$	2,925.00
50002-3242-14	0100	1650	730-05.01	ELECTRICAL SERVICE CONNECTION	EACH	1.000 \$1,500.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	3,000.00
50002-3242-14	0100	1660	730-08.03	SIGNAL CABLE - 7 CONDUCTOR	L.F.	385.000 \$1.250	0.000	\$	0.00	1,100.000	\$	1,375.00
50002-3242-14	0100	1670	730-12.02	CONDUIT 2" DIAMETER (PVC)	L.F.	1,010.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	1,120.000	\$	5,600.00
50002-3242-14	0100	1680	730-12.08	CONDUIT 2" DIAMETER (RGS)	L.F.	129.000 \$18.000	0.000	\$	0.00	180.000	\$	3,240.00
50002-3242-14	0100	1690	730-13.02	VEHICLE DETECTOR (VIDEO)	EACH	3.000 \$7,262.000	0.000	\$	0.00	6.000	\$	43,572.00
50002-3242-14	0100	1700	730-15.32	CABINET (EIGHT PHASE BASE MOUNTED)	EACH	1.000 \$7,254.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	14,508.00

50002-3242-14	0100	1710	730-16.02	EIGHT PHASE ACTUATED CONTROLLER	EACH	1.000 \$3,406.000	0.000	\$ 0.00	2.000	\$ 6,812.00
50002-3242-14	0100	1720	730-23.36	CANTILEVER SIGNAL SUPPORT (DESCRIPTION) (1 ARM @ 50')	EACH	1.000 \$11,715.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 11,715.00
50002-3242-14	0100	1730	730-23.37	CANTILEVER SIGNAL SUPPORT (DESCRIPTION) (2 @ 50' & 55")	EACH	1.000 \$16,240.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 16,240.00
50002-3242-14	0100	1740	730-23.38	CANTILEVER SIGNAL SUPPORT (DESCRIPTION) (2 @ 60' & 60')	EACH	1.000 \$18,889.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 18,889.00
50002-3242-14	0100	1750	730-23.88	CANTILEVER SIGNAL SUPPORT (1 ARM @ 45')	EACH	1.000 \$10,740.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 10,740.00
50002-3242-14	0100	1760	740-10.03	GEOTEXTILE (TYPE III)(EROSION CONTROL)	S.Y.	43,117.000 \$2.000	0.000	\$ 0.00	4,651.520	\$ 9,303.04
50002-3242-14	0100	1770	740-10.04	GEOTEXTILE (TYPE IV)(STABILIZATION)	S.Y.	85,316.000 \$1.250	0.000	\$ 0.00	22,123.330	\$ 27,654.16
50002-3242-14	0100	1780	740-11.04	TEMPORARY SEDIMENT TUBE 20IN (DESCRIPTION) (SLOPE)	L.F.	30,000.300 \$2.500	0.000	\$ 0.00	28,400.000	\$ 71,000.00
50002-3242-14	0900	2490	771-24.01	6IN PE GAS LINE-OPN CT IMPROVED AREA	L.F.	1,800.000 \$42.000	0.000	\$ 0.00	1,630.000	\$ 68,460.00
50002-3242-14	0900	2500	771-24.03	2IN PE GAS LINE-OPN CT IMPROVED AREA	L.F.	1,700.000 \$28.000	0.000	\$ 0.00	1,556.000	\$ 43,568.00
50002-3242-14	0900	2510	771-24.04	6IN PE VALVE & VALVE BOX	EACH	8.000 \$2,000.000	0.000	\$ 0.00	8.000	\$ 16,000.00
50002-3242-14	0900	2520	771-24.06	2IN PE VALVE & VALVE BOX	EACH	5.000 \$600.000	0.000	\$ 0.00	5.000	\$ 3,000.00
50002-3242-14	0900	2530	771-24.07	6IN PE GAS LINE W/ 12IN STL CSG-OPN CUT	L.F.	500.000 \$88.000	0.000	\$ 0.00	930.000	\$ 81,840.00
50002-3242-14	0900	2540	771-24.09	2IN PE GAS LINE W/ 6IN STL CSG-OPN CUT	L.F.	800.000 \$62.000	0.000	\$ 0.00	853.000	\$ 52,886.00

50002-3242-14	0900	2550	771-24.10	6IN PE GAS LINE W/12IN STL CSG-B&J	L.F.	200.000 \$165.000	0.000	\$	0.00	157.000	\$	25,905.00
50002-3242-14	0900	2560	771-24.11	6IN HOT TAP	EACH	10.000 \$7,800.000	0.000	\$	0.00	7.000	\$	54,600.00
50002-3242-14	0900	2570	771-24.13	2IN HOT TAP	EACH	5.000 \$2,500.000	0.000	\$	0.00	4.000	\$	10,000.00
50002-3242-14	0900	2580	771-24.19	ROAD & DRIVEWAY REPAIR-ASPHALT	TON	30.000 \$225.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0900	2590	771-24.20	DRIVEWAY REPAIR-CONCRETE	C.Y.	10.000 \$160.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0900	2600	771-24.22	17-POUND MAGNESIUM ANODE	EACH	6.000 \$250.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	500.00
50002-3242-14	0900	2610	771-24.24	CL. B CONC. ENCASEMENT	C.Y.	10.000 \$150.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0900	2620	771-24.25	UNDERCUT TRENCH W/SAND REFILL	C.Y.	100.000 \$40.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0900	2630	771-24.62	3IN HOT TAP	EACH	2.000 \$2,500.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	5,000.00
50002-3242-14	0900	2640	771-24.63	FLOWABLE FILL	C.Y.	10.000 \$150.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0900	2650	771-24.86	6IN STL GAS LN - OPN CT	L.F.	300.000 \$90.000	0.000	\$	0.00	137.000	\$	12,330.00
50002-3242-14	0900	2660	771-24.87	6IN STL GAS LN W/12IN STL CSG - OPN CT	L.F.	500.000 \$125.000	0.000	\$	0.00	330.000	\$	41,250.00
50002-3242-14	0900	2670	771-24.88	6IN STEEL VALVE & VALVE BOX	EACH	5.000 \$5,500.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	11,000.00
50002-3242-14	0900	2680	771-24.89	3IN PE GAS LN - OPN CT	L.F.	500.000 \$30.000	0.000	\$	0.00	250.000	\$	7,500.00

50002-3242-14	0900	2690	771-24.90	3IN PE GAS LN W/8IN CSG - OPN CT	L.F.	500.000 \$68.000	0.000	\$	0.00	268.000	\$	18,224.00
50002-3242-14	0900	2700	771-24.91	3IN PE VALVE & VALVE BOX	EACH	2.000 \$1,000.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	2,000.00
50002-3242-14	0900	2710	775-51.03	8IN PVC W.L.-OPEN CUT IMPROVED AREA	L.F.	120.000 \$30.150	0.000	\$	0.00	119.000	\$	3,587.85
50002-3242-14	0900	2720	775-51.04	8IN PVC W.L.-OPEN CUT UNIMPROVED AREA	L.F.	20.000 \$19.050	0.000	\$	0.00	39.000	\$	742.95
50002-3242-14	0900	2730	775-51.05	6IN PVC W.L.-OPEN CUT IMPROVED AREA	L.F.	755.000 \$13.400	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0900	2740	775-51.06	6IN PVC W.L.-OPEN CUT UNIMPROVED AREA	L.F.	2,495.000 \$17.600	0.000	\$	0.00	3,291.000	\$	57,921.60
50002-3242-14	0900	2750	775-51.07	4IN PVC W.L.-OPEN CUT IMPROVED AREA	L.F.	440.000 \$10.200	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0900	2760	775-51.08	4IN PVC W.L.-OPEN CUT UNIMPROVED AREA	L.F.	1,130.000 \$10.200	0.000	\$	0.00	1,006.000	\$	10,261.20
50002-3242-14	0900	2770	775-51.10	8IN DIP W.L. RESTRAINED JOINT IN CASING	L.F.	340.000 \$36.150	0.000	\$	0.00	342.000	\$	12,363.30
50002-3242-14	0900	2780	775-51.11	6IN DIP W.L. RESTRAINED JOINT IN CASING	L.F.	1,435.000 \$31.200	0.000	\$	0.00	1,756.000	\$	54,787.20
50002-3242-14	0900	2790	775-51.12	4IN DIP W.L. RESTRAINED JOINT IN CASING	L.F.	400.000 \$28.850	0.000	\$	0.00	626.000	\$	18,060.10
50002-3242-14	0900	2800	775-51.13	8IN TAPPING SLEEVE & VALVE	EACH	2.000 \$2,500.000	0.000	\$	0.00	6.000	\$	15,000.00
50002-3242-14	0900	2810	775-51.14	6IN TAPPING SLEEVE & VALVE	EACH	13.000 \$1,790.000	0.000	\$	0.00	8.000	\$	14,320.00
50002-3242-14	0900	2820	775-51.15	4IN TAPPING SLEEVE & VALVE	EACH	5.000 \$1,515.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	4,545.00

50002-3242-14	0900	2830	775-51.16	6IN GATE VALVE	EACH	1.000 \$995.000	0.000	\$ 0.00	2.000	\$ 1,990.00
50002-3242-14	0900	2840	775-51.17	4IN GATE VALVE	EACH	1.000 \$885.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 885.00
50002-3242-14	0900	2850	775-51.18	FIRE HYDRANT ASSEMBLY	EACH	1.000 \$2,685.000	0.000	\$ 0.00	2.000	\$ 5,370.00
50002-3242-14	0900	2860	775-51.19	RECONNECT SERVICES	EACH	28.000 \$383.000	0.000	\$ 0.00	12.000	\$ 4,596.00
50002-3242-14	0900	2870	775-51.20	3/4IN TYPE K COPPER SERVICE LINE	L.F.	500.000 \$9.700	0.000	\$ 0.00	1,350.000	\$ 13,095.00
50002-3242-14	0900	2880	775-51.21	METER ASSEMBLY	EACH	3.000 \$597.100	0.000	\$ 0.00	12.000	\$ 7,165.20
50002-3242-14	0900	2890	775-51.23	16IN STEEL CSG-OPEN CUT IMPROVED AREA	L.F.	330.000 \$49.800	0.000	\$ 0.00	330.000	\$ 16,434.00
50002-3242-14	0900	2900	775-51.24	12IN STEEL CASING-BORE & JACK	L.F.	55.000 \$146.250	0.000	\$ 0.00	50.000	\$ 7,312.50
50002-3242-14	0900	2910	775-51.25	12IN STEEL CSG-OPEN CUT IMPROVED AREA	L.F.	1,305.000 \$39.150	0.000	\$ 0.00	2,517.000	\$ 98,540.55
50002-3242-14	0900	2920	775-51.26	10IN STEEL CSG-OPEN CUT IMPROVED AREA	L.F.	380.000 \$36.450	0.000	\$ 0.00	590.000	\$ 21,505.50
50002-3242-14	0900	2930	775-51.27	ASPHALT ROAD & DRIVEWAY REPAIR	TON	180.000 \$130.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0900	2940	775-51.28	CL. A CONC. PAVING FOR DRIVEWAY	C.Y.	20.000 \$150.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0900	2950	775-51.29	CL. A CONC. CURB REPLACEMENT	L.F.	50.000 \$10.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0900	2960	775-51.30	CL. B CONC. ENCASEMENT	C.Y.	100.000 \$135.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00

50002-3242-14	0900	2970	775-51.31	UNDERCUT TRENCH W/STONE REFILL	C.Y.	100.000 \$85.000	0.000	\$	0.00	15.300	\$	1,300.50
50002-3242-14	0900	2980	775-51.32	CUT AND CAP EXISTING LINE	EACH	20.000 \$290.000	0.000	\$	0.00	17.000	\$	4,930.00
50002-3242-14	0900	2990	775-51.79	8IN GATE VALVE & VALVE BOX	EACH	1.000 \$1,330.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	3,990.00
50002-3242-14	0900	3000	777-25.01	48IN CONC MH W/ FRAME & COVER (6FT - 8FT)	EACH	1.000 \$1,985.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	3,970.00
50002-3242-14	0900	3010	777-25.02	48IN CONC MH W/FRAME & COVER (8.1FT - 12FT DEEP)	EACH	10.000 \$2,480.000	0.000	\$	0.00	9.000	\$	22,320.00
50002-3242-14	0900	3020	777-25.04	12IN PVC GRVTY SWR SDR35 (6.1FT - 8FT DEEP)	L.F.	85.000 \$40.050	0.000	\$	0.00	121.000	\$	4,846.05
50002-3242-14	0900	3030	777-25.05	12IN PVC GRVTY SWR SDR35 (8.1FT - 12FT DEEP)	L.F.	90.000 \$40.100	0.000	\$	0.00	198.000	\$	7,939.80
50002-3242-14	0900	3040	777-25.06	8IN PVC GRVTY SWR SDR35 (0FT - 6FT DEEP)	L.F.	75.000 \$33.700	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0900	3050	777-25.07	8IN PVC GRVTY SWR SDR35 (6.1FT - 8FT DEEP)	L.F.	1,660.000 \$30.000	0.000	\$	0.00	237.000	\$	7,110.00
50002-3242-14	0900	3060	777-25.08	8IN PVC GRVTY SWR SDR35 (8.1FT - 12FT DEEP)	L.F.	310.000 \$37.250	0.000	\$	0.00	1,381.000	\$	51,442.25
50002-3242-14	0900	3070	777-25.09	8IN PVC SDR35 W/ 16IN STL CSG-OPEN CUT	L.F.	255.000 \$117.150	0.000	\$	0.00	880.000	\$	103,092.00
50002-3242-14	0900	3080	777-25.11	12IN PVC SDR35 W/ 22IN STL CSG-OPEN CUT	L.F.	340.000 \$139.700	0.000	\$	0.00	344.000	\$	48,056.80
50002-3242-14	0900	3090	777-25.12	6IN DIP FORCE MAIN-OPEN CUT IMPROVED AREA	L.F.	40.000 \$62.250	0.000	\$	0.00	440.000	\$	27,390.00
50002-3242-14	0900	3100	777-25.13	REMOVE EXISTING MANHOLE (6FT - 12FT DEEP)	EACH	5.000 \$900.000	0.000	\$	0.00	6.000	\$	5,400.00

50002-3242-14	0900	3110	777-25.14	RECONNECT SEWER SERVICE LATERAL	EACH	2.000 \$785.000	0.000	\$ 0.00	7.000	\$ 5,495.00
50002-3242-14	0900	3120	777-25.15	CONNECT NEW 8" PVC SEWER TO EXIST. MH	EACH	6.000 \$1,500.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 1,500.00
50002-3242-14	0900	3130	777-25.16	CONNECT NEW 12" PVC SEWER TO EXIST. MH	EACH	1.000 \$1,500.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 1,500.00
50002-3242-14	0900	3140	777-25.18	ASPHALT ROAD & DRIVEWAY REPAIR	TON	50.000 \$130.000	0.000	\$ 0.00	31.740	\$ 4,126.20
50002-3242-14	0900	3150	777-25.19	CL. A CONC. PAVING FOR DRIVEWAY	C.Y.	10.000 \$150.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0900	3160	777-25.21	CL. B CONC. ENCASEMENT	C.Y.	20.000 \$135.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0900	3170	777-25.22	UNDERCUT TRENCH W/STONE REFILL	C.Y.	50.000 \$85.000	0.000	\$ 0.00	180.800	\$ 15,368.00
50002-3242-14	0900	3180	777-25.24	6IN SEWER CLEANOUT AND CLEANOUT BOX	EACH	2.000 \$316.450	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 316.45
50002-3242-14	0100	1790	801-01.07	TEMPORARY SEEDING (WITH MULCH)	UNIT	1,000.000 \$14.000	0.000	\$ 0.00	3,253.500	\$ 45,549.00
50002-3242-14	0100	1800	801-01.34	GRASS SEED MIX (RIPZN/FLPL)	UNIT	2.300 \$100.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0100	1810	801-02	SEEDING (WITHOUT MULCH)	UNIT	1,455.000 \$9.250	0.000	\$ 0.00	2,897.995	\$ 26,806.45
50002-3242-14	0100	1820	801-02.01	CROWN VETCH MIXTURE (WITHOUT MULCH)	UNIT	1,428.000 \$12.000	0.000	\$ 0.00	959.101	\$ 11,509.21
50002-3242-14	0100	1830	801-02.15	FERTILIZER	TON	35.000 \$600.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
50002-3242-14	0100	1840	801-03	WATER (SEEDING & SODDING)	M.G.	351.000 \$10.000	0.000	\$ 0.00	2,288.000	\$ 22,880.00

50002-3242-14	0100	1850	801-06.10	SHREDDED HARDWOOD MULCH(LANDSCAPING)	C.Y.	21.000 \$30.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	1860	802-01.04	TREES (ACER RUBRUM) (1.5 - 2" CAL. B&B)	EACH	19.000 \$65.000	0.000	\$	0.00	19.000	\$	1,235.00
50002-3242-14	0100	1870	802-01.08	TREES(PLATANUS OCCIDENTALIS) (1.5 - 2"CAL. B&B)	EACH	19.000 \$65.000	0.000	\$	0.00	19.000	\$	1,235.00
50002-3242-14	0100	1880	802-01.10	TREES (DESCRIPTION) (CORNUS FLORIDA) (1.5 - 2" CAL. B&B)	EACH	12.000 \$65.000	0.000	\$	0.00	12.000	\$	780.00
50002-3242-14	0100	1890	802-01.11	TREES (DESCRIPTION) (ILEX OPACA) (9'-0" MIN. HT. B&B)	EACH	20.000 \$65.000	0.000	\$	0.00	20.000	\$	1,300.00
50002-3242-14	0100	1900	802-01.12	TREES (DESCRIPTION) (LIRIODENDRON TULIPIFERA)(1.5-2"CAL B&B)	EACH	34.000 \$65.000	0.000	\$	0.00	34.000	\$	2,210.00
50002-3242-14	0100	1910	802-01.13	TREES (DESCRIPTION) (PINUS ALBA) (9'-0" MIN. HT. B&B)	EACH	43.000 \$65.000	0.000	\$	0.00	43.000	\$	2,795.00
50002-3242-14	0100	1920	802-01.14	TREES (DESCRIPTION) (PINUS VIRGINIANA) (9'-0" MIN. HT. B&B)	EACH	21.000 \$65.000	0.000	\$	0.00	21.000	\$	1,365.00
50002-3242-14	0100	1930	802-01.15	TREES (DESCRIPTION) (TAXODIUM DISTICHUM) (1.5-2" CAL. B&B)	EACH	21.000 \$65.000	0.000	\$	0.00	21.000	\$	1,365.00
50002-3242-14	0100	1940	802-02.01	SEEDLINGS (DESCRIPTION) (QUERCUS PHELLOS 18"-24" HT. BR)	EACH	21.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	21.000	\$	105.00
50002-3242-14	0100	1950	802-02.02	SEEDLINGS (DESCRIPTION) (SALIX NIGRA 18"-24" HT. BR)	EACH	21.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	21.000	\$	105.00
50002-3242-14	0100	1960	802-02.03	SEEDLINGS (DESCRIPTION) (ACER RUBRUM 18"-24" HT. BR)	EACH	20.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	20.000	\$	100.00
50002-3242-14	0100	1970	802-02.04	SEEDLINGS (DESCRIPTION) (FRAXINUS PENNSYLVANICA 18"-24" HT. BR)	EACH	18.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	18.000	\$	90.00
50002-3242-14	0100	1980	802-02.05	SEEDLINGS (DESCRIPTION) (BETULA NIGRA 18"-24" HT. BR)	EACH	18.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	18.000	\$	90.00

50002-3242-14	0100	1990	802-11.15	FAGUS GRANDIFOLIA (BEECH 2-5FT CNTNR GRWN)	EACH	41.000 \$18.000	0.000	\$	0.00	41.000	\$	738.00
50002-3242-14	0100	2000	802-11.18	LIQUIDAMBER STYRACIFLUA (SWEETGUM 2-5FT CNTNR GRWN)	EACH	42.000 \$18.000	0.000	\$	0.00	42.000	\$	756.00
50002-3242-14	0100	2010	802-11.19	LIRIODENDRON TULIPIFERA (TULIP POPLAR 2-5FT CNTNR GRWN)	EACH	42.000 \$18.000	0.000	\$	0.00	42.000	\$	756.00
50002-3242-14	0100	2020	802-11.26	PLATANUS OCCIDENTALIS (SYCAMORE 2-5FT CNTNR GRWN)	EACH	39.000 \$18.000	0.000	\$	0.00	39.000	\$	702.00
50002-3242-14	0100	2030	802-11.39	QUERCUS RUBRA (NORTHERN RED OAK 2-5FT CNTNR GRWN)	EACH	41.000 \$18.000	0.000	\$	0.00	41.000	\$	738.00
50002-3242-14	0100	2040	802-12.40	SALIX NIGRA (BLACK WILLOW SEEDLNG B.R.)	EACH	123.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	123.000	\$	615.00
50002-3242-14	0100	2050	802-13.54	CORNUS AMOMUM (SILKY DOGWOOD SDLNG BARE ROOT)	EACH	123.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	123.000	\$	615.00
50002-3242-14	0100	2060	802-13.60	SAMBUCUS CANADENSIS (ELDERBERRY SDLNG BARE ROOT)	EACH	123.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	123.000	\$	615.00
50002-3242-14	0100	2070	803-01	SODDING (NEW SOD)	S.Y.	88,120.300 \$1.600	0.000	\$	0.00	385,091.680	\$	616,146.69
50002-3242-14	0100	2080	805-12.02	EROSION CONTROL BLANKET (TYPE II)	S.Y.	274,734.300 \$0.710	0.000	\$	0.00	332,466.220	\$	236,051.02
50002-3242-14	0100	2090	805-12.03	EROSION CONTROL BLANKET (TYPE III)	S.Y.	147,749.000 \$0.800	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
50002-3242-14	0100	2100	806-02.03	PROJECT MOWING	CYCL	4.000 \$2,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	2,000.00