

Test Report Payment Adjustment	\$	-201.14	\$	-201.14	\$	0.00
Total Adjusted Earnings	\$	2,074,952.64	\$	2,074,935.18	\$	17.46
Retainage	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Payment Due	\$	2,074,952.64	\$	2,074,935.18	\$	17.46

Project Number	Category Number	Line Item Number	Item Code	Description	Units	Bid Qty	Qty This Est	Amount Paid	Total Qty	Total Amt
				Supplemental Description			Unit Price			
05002-3237-94	0100	0010	105-01	CONSTRUCTION STAKES, LINES AND GRADES	LS	1.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 20,000.00
						\$20,000.000				
97005-3270-04	0100	0010	105-01	CONSTRUCTION STAKES, LINES AND GRADES	LS	1.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 20,000.00
						\$20,000.000				
05002-3237-94	0100	9026	108-07	LIQUIDATED DAMAGES	DAY	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$740.000				
97005-3270-04	0100	9027	108-07	LIQUIDATED DAMAGES	DAY	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$740.000				
05002-3237-94	0100	9022	109-01.01	PAY ADJUSTMENT FOR FUEL	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
	0100	9022	ADJUSTMENT	FUEL ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$ 0.00	-1,721.620	\$ -1,721.62
97005-3270-04	0100	9023	109-01.01	PAY ADJUSTMENT FOR FUEL	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
	0100	9023	ADJUSTMENT	FUEL ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	-0.140	\$ -0.14	-1,138.130	\$ -1,138.13
05002-3237-94	0100	9024	109-01.02	PAYMENT ADJUSTMENT FOR BITUMINOUS MATERIAL.	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
97005-3270-04	0100	9025	109-01.02	PAYMENT ADJUSTMENT FOR BITUMINOUS MATERIAL.	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
05002-3237-94	0100	0020	201-01	CLEARING AND GRUBBING	LS	1.000	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 30,000.00
						\$30,000.000				

97005-3270-04	0100	0020	201-01	CLEARING AND GRUBBING	LS	1.000 \$30,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	30,000.00
05002-3237-94	0100	0030	202-03.03	REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT	C.Y.	967.000 \$3.000	0.000	\$	0.00	671.600	\$	2,014.80
97005-3270-04	0100	0030	202-03.03	REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT	C.Y.	424.000 \$3.000	0.000	\$	0.00	131.060	\$	393.18
05002-3237-94	0100	0040	202-04.01	REMOVAL OF STRUCTURES (DESCRIPTION, STA.) (HOUSE & ASSOC. APPURT. STA 114+00)	LS	1.000 \$5,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	5,000.00
05002-3237-94	0100	0050	203-01	ROAD & DRAINAGE EXCAVATION (UNCLASSIFIED)	C.Y.	1,781.000 \$12.000	0.000	\$	0.00	1,648.450	\$	19,781.40
97005-3270-04	0100	0040	203-01	ROAD & DRAINAGE EXCAVATION (UNCLASSIFIED)	C.Y.	1,275.000 \$12.000	0.000	\$	0.00	1,724.320	\$	20,691.84
05002-3237-94	0100	9018	203-01.03	ROAD & DRAINAGE EXCAVATION (ADDITIONAL MATERIAL)	C.Y.	0.000 \$14.400	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
97005-3270-04	0100	9020	203-01.03	ROAD & DRAINAGE EXCAVATION (ADDITIONAL MATERIAL)	C.Y.	0.000 \$14.400	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
05002-3237-94	0100	9500	203-03	BORROW EXCAVATION (UNCLASSIFIED)	C.Y.	0.000 \$13.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
97005-3270-04	0100	9501	203-03	BORROW EXCAVATION (UNCLASSIFIED)	C.Y.	0.000 \$13.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
05002-3237-94	0100	9019	203-05	UNDERCUTTING	C.Y.	0.000 \$18.000	0.000	\$	0.00	1,676.510	\$	30,177.18
97005-3270-04	0100	9021	203-05	UNDERCUTTING	C.Y.	0.000 \$18.000	0.000	\$	0.00	1,351.590	\$	24,328.62
05002-3237-94	0100	0060	209-03.20	FILTER SOCK (8 INCH)	L.F.	300.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	240.000	\$	1,200.00
97005-3270-04	0100	0050	209-03.20	FILTER SOCK (8 INCH)	L.F.	150.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	70.000	\$	350.00

05002-3237-94	0100	0070	209-05	SEDIMENT REMOVAL	C.Y.	35.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	37.980	\$	37.98
97005-3270-04	0100	0060	209-05	SEDIMENT REMOVAL	C.Y.	28.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	31.880	\$	31.88
05002-3237-94	0100	0080	209-08.08	ENHANCED ROCK CHECK DAM	EACH	3.000 \$500.000	0.000	\$	0.00	5.000	\$	2,500.00
05002-3237-94	0100	0090	209-09.43	CURB INLET PROTECTION (TYPE 4)	EACH	4.000 \$125.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
97005-3270-04	0100	0070	209-09.43	CURB INLET PROTECTION (TYPE 4)	EACH	6.000 \$125.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
05002-3237-94	0100	0100	209-40.33	CATCH BASIN PROTECTION (TYPE D)	EACH	14.000 \$200.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	200.00
97005-3270-04	0100	0080	209-40.33	CATCH BASIN PROTECTION (TYPE D)	EACH	13.000 \$200.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
05002-3237-94	0100	0110	303-01	MINERAL AGGREGATE, TYPE A BASE, GRADING D	TON	1,900.000 \$22.000	0.000	\$	0.00	2,685.410	\$	59,079.02
	0100	0110	ADJUSTMENT	TEST REPORT PAYMENT ADJUSTMENT	TON	\$ 22.000	0.000	\$	0.00	-0.270	\$	-5.94
97005-3270-04	0100	0090	303-01	MINERAL AGGREGATE, TYPE A BASE, GRADING D	TON	991.000 \$22.000	0.800	\$	17.60	1,604.260	\$	35,293.72
05002-3237-94	0100	0120	303-01.03	GRANULAR BACKFILL (RETAINING WALLS)	TON	77.000 \$40.000	0.000	\$	0.00	90.390	\$	3,615.60
05002-3237-94	0100	9503	303-10.01	MINERAL AGGREGATE (SIZE 57)	TON	0.000 \$28.000	0.000	\$	0.00	1,169.720	\$	32,752.16
97005-3270-04	0100	9504	303-10.01	MINERAL AGGREGATE (SIZE 57)	TON	0.000 \$28.000	0.000	\$	0.00	882.450	\$	24,708.60
05002-3237-94	0100	0130	303-10.03	MINERAL AGGREGATE (SIZE 68)	TON	98.000 \$40.000	0.000	\$	0.00	175.490	\$	7,019.60
05002-3237-94	0100	0140	307-02.01	ASPHALT CONCRETE MIX (PG70-22) (BPMB-HM) GRADING A	TON	608.000 \$75.000	0.000	\$	0.00	731.580	\$	54,868.50

97005-3270-04	0100	0100	307-02.01	ASPHALT CONCRETE MIX (PG70-22) (BPMB-HM) GRADING A	TON	301.000 \$75.000	0.000	\$	0.00	531.500	\$	39,862.50
05002-3237-94	0100	0150	307-02.08	ASPHALT CONCRETE MIX (PG70-22) (BPMB-HM) GRADING B-M2	TON	525.000 \$80.000	0.000	\$	0.00	582.020	\$	46,561.60
97005-3270-04	0100	0110	307-02.08	ASPHALT CONCRETE MIX (PG70-22) (BPMB-HM) GRADING B-M2	TON	342.000 \$80.000	0.000	\$	0.00	369.860	\$	29,588.80
05002-3237-94	0100	9000	307-03.20	PRICE ADJUSTMENT FOR AC CONTENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	-5,058.850	\$	-5,058.85
	0100	9000	ADJUSTMENT	307 AC CONTENT ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	-485.500	\$	-485.50
97005-3270-04	0100	9015	307-03.20	PRICE ADJUSTMENT FOR AC CONTENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	-1,264.280	\$	-1,264.28
	0100	9015	ADJUSTMENT	307 AC CONTENT ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	-524.880	\$	-524.88
05002-3237-94	0100	9001	307-05.40	LIQUID ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
	0100	9001	ADJUSTMENT	307 ANTI-STRIP ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	711.000	\$	711.00
97005-3270-04	0100	9016	307-05.40	LIQUID ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
	0100	9016	ADJUSTMENT	307 ANTI-STRIP ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	526.500	\$	526.50
05002-3237-94	0100	9002	307-05.41	HYDRATE LIME ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
97005-3270-04	0100	9017	307-05.41	HYDRATE LIME ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
05002-3237-94	0100	0160	402-01	BITUMINOUS MATERIAL FOR PRIME COAT (PC)	TON	6.000 \$300.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
97005-3270-04	0100	0120	402-01	BITUMINOUS MATERIAL FOR PRIME COAT (PC)	TON	3.000 \$300.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
05002-3237-94	0100	0170	402-02	AGGREGATE FOR COVER MATERIAL (PC)	TON	21.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
97005-3270-04	0100	0130	402-02	AGGREGATE FOR COVER MATERIAL (PC)	TON	11.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00

						\$25.000						
05002-3237-94	0100	0180	403-01	BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT (TC)	TON	2.000 \$650.000	0.000	\$	0.00	3.370	\$	2,190.50
97005-3270-04	0100	0140	403-01	BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT (TC)	TON	1.000 \$650.000	0.000	\$	0.00	1.850	\$	1,202.50
05002-3237-94	0100	9003	407-07	DENSITY DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
97005-3270-04	0100	9013	407-07	DENSITY DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
05002-3237-94	0100	9004	407-09	ASPHALT CEMENT CONTENT & GRADATION DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
97005-3270-04	0100	9014	407-09	ASPHALT CEMENT CONTENT & GRADATION DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
05002-3237-94	0100	0190	411-02.10	ACS MIX(PG70-22) GRADING D	TON	329.000 \$100.000	0.000	\$	0.00	467.050	\$	46,705.00
97005-3270-04	0100	0150	411-02.10	ACS MIX(PG70-22) GRADING D	TON	280.000 \$100.000	0.000	\$	0.00	420.480	\$	42,048.00
05002-3237-94	0100	9005	411-03.20	PRICE ADJUSTMENT FOR ASPHALT CEMENT CONTENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
	0100	9005	ADJUSTMENT	411 AC CONTENT ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	-618.070	\$	-618.07
97005-3270-04	0100	9009	411-03.20	PRICE ADJUSTMENT FOR ASPHALT CEMENT CONTENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
	0100	9009	ADJUSTMENT	411 AC CONTENT ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	-556.440	\$	-556.44
05002-3237-94	0100	9006	411-03.40	MATERIAL VARIATION DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
97005-3270-04	0100	9010	411-03.40	MATERIAL VARIATION DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
05002-3237-94	0100	9007	411-05.40	LIQUID ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00

	0100	9007	ADJUSTMENT	411 ANTI-STRIP ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	475.500	\$	475.50
97005-3270-04	0100	9011	411-05.40	LIQUID ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1.000						
	0100	9011	ADJUSTMENT	411 ANTI-STRIP ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	348.000	\$	348.00
05002-3237-94	0100	9008	411-05.41	HYDRATED LIME ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1.000						
97005-3270-04	0100	9012	411-05.41	HYDRATED LIME ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1.000						
05002-3237-94	0100	0200	415-01.01	COLD PLANING BITUMINOUS PAVEMENT	TON	46.000	0.000	\$	0.00	16.460	\$	411.50
						\$25.000						
97005-3270-04	0100	0160	415-01.01	COLD PLANING BITUMINOUS PAVEMENT	TON	264.000	0.000	\$	0.00	97.980	\$	2,449.50
						\$25.000						
05002-3237-94	0100	0210	604-01.01	CLASS A CONCRETE (ROADWAY)	C.Y.	107.000	0.000	\$	0.00	110.820	\$	44,328.00
						\$400.000						
05002-3237-94	0100	0220	604-01.02	STEEL BAR REINFORCEMENT (ROADWAY)	LB.	66.000	0.000	\$	0.00	248.800	\$	995.20
						\$4.000						
	0100	0220	ADJUSTMENT	TEST REPORT PAYMENT ADJUSTMENT	LB.	\$ 4.000	0.000	\$	0.00	-48.800	\$	-195.20
05002-3237-94	0100	0230	604-01.04	1-1/2" STEEL PIPE HANDRAIL	L.F.	287.000	0.000	\$	0.00	336.000	\$	26,880.00
						\$80.000						
05002-3237-94	0100	9502	604-12.02	FORM LINE FINISH	S.F.	0.000	0.000	\$	0.00	1,200.800	\$	14,409.60
						\$12.000						
05002-3237-94	0100	0240	607-03.02	18" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	389.000	0.000	\$	0.00	381.000	\$	16,002.00
						\$42.000						
97005-3270-04	0100	0170	607-03.02	18" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	1,433.000	0.000	\$	0.00	1,426.500	\$	59,913.00
						\$42.000						
05002-3237-94	0100	0250	607-05.02	24" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	319.000	0.000	\$	0.00	311.000	\$	18,349.00
						\$59.000						
05002-3237-94	0100	0260	607-06.02	30" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	625.000	0.000	\$	0.00	618.520	\$	40,822.32
						\$66.000						

05002-3237-94	0100	0270	607-08.02	42" CONCRETE PIPE CULVERT (CLASS III)	L.F.	309.000 \$132.000	0.000	\$	0.00	311.700	\$	41,144.40
05002-3237-94	0100	0280	611-01.02	MANHOLES, > 4' - 8' DEPTH	EACH	1.000 \$4,250.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	4,250.00
97005-3270-04	0100	0180	611-01.02	MANHOLES, > 4' - 8' DEPTH	EACH	1.000 \$4,250.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	4,250.00
05002-3237-94	0100	0290	611-07.01	CLASS A CONCRETE (PIPE ENDWALLS)	C.Y.	7.000 \$600.000	0.000	\$	0.00	6.270	\$	3,762.00
05002-3237-94	0100	0300	611-07.02	STEEL BAR REINFORCEMENT (PIPE ENDWALLS)	LB.	653.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	653.000	\$	653.00
05002-3237-94	0100	0310	611-07.03	STRUCTURAL STEEL (PIPE ENDWALLS)	LB.	1,560.000 \$3.000	0.000	\$	0.00	1,560.000	\$	4,680.00
05002-3237-94	0100	0320	611-12.02	CATCH BASINS, TYPE 12, > 4' - 8' DEPTH	EACH	5.000 \$3,425.000	0.000	\$	0.00	4.000	\$	13,700.00
	0100	0320	ADJUSTMENT	STOCKPILED MATERIALS -				\$			\$	415.15
97005-3270-04	0100	0190	611-12.02	CATCH BASINS, TYPE 12, > 4' - 8' DEPTH	EACH	8.000 \$3,425.000	0.000	\$	0.00	8.000	\$	27,400.00
05002-3237-94	0100	0330	611-14.02	CATCH BASINS, TYPE 14, > 4' - 8' DEPTH	EACH	11.000 \$8,725.000	0.000	\$	0.00	12.000	\$	104,700.00
97005-3270-04	0100	0200	611-14.02	CATCH BASINS, TYPE 14, > 4' - 8' DEPTH	EACH	7.000 \$8,725.000	0.000	\$	0.00	7.000	\$	61,075.00
05002-3237-94	0100	0340	611-17.02	CATCH BASINS, TYPE 17, > 4' - 8' DEPTH	EACH	1.000 \$10,500.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	10,500.00
05002-3237-94	0100	0350	611-42.02	CATCH BASINS, TYPE 42, > 4' - 8' DEPTH	EACH	1.000 \$8,725.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	8,725.00
97005-3270-04	0100	0210	611-43.02	CATCH BASINS, TYPE 43, > 4' - 8' DEPTH	EACH	3.000 \$8,725.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	26,175.00
05002-3237-94	0100	0360	621-05.01	TEMPORARY SHORING	S.F.	485.000	0.000	\$	0.00	505.660	\$	10,113.20

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						\$35.000						
97005-3270-04	0100	0280	712-04.01	FLEXIBLE DRUMS (CHANNELIZING)	EACH	22.000	0.000	\$	0.00	63.000	\$	2,205.00
						\$35.000						
05002-3237-94	0100	0450	712-06	SIGNS (CONSTRUCTION)	S.F.	531.000	0.000	\$	0.00	624.520	\$	4,371.64
						\$7.000						
97005-3270-04	0100	0290	712-06	SIGNS (CONSTRUCTION)	S.F.	381.000	0.000	\$	0.00	351.750	\$	2,462.25
						\$7.000						
05002-3237-94	0100	0460	712-07.03	TEMPORARY BARRICADES (TYPE III)	L.F.	64.000	0.000	\$	0.00	120.000	\$	1,440.00
						\$12.000						
97005-3270-04	0100	0300	712-07.03	TEMPORARY BARRICADES (TYPE III)	L.F.	112.000	0.000	\$	0.00	60.000	\$	720.00
						\$12.000						
05002-3237-94	0100	0470	712-08.03	ARROW BOARD (TYPE C)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	1,500.00
						\$1,500.000						
97005-3270-04	0100	0310	712-08.03	ARROW BOARD (TYPE C)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	1,500.00
						\$1,500.000						
05002-3237-94	0100	0480	713-15	REMOVAL OF SIGNS, POSTS AND FOOTINGS	LS	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	250.00
						\$250.000						
97005-3270-04	0100	0320	713-15	REMOVAL OF SIGNS, POSTS AND FOOTINGS	LS	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	250.00
						\$250.000						
05002-3237-94	0100	0490	713-16.01	CHANGEABLE MESSAGE SIGN UNIT	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$650.000						
97005-3270-04	0100	0330	713-16.01	CHANGEABLE MESSAGE SIGN UNIT	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$650.000						
05002-3237-94	0100	0500	713-16.20	SIGNS (DESCRIPTION) (R1-1 W/ 1-U3 SUPPORT)	EACH	3.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	600.00
						\$200.000						
97005-3270-04	0100	0340	713-16.20	SIGNS (DESCRIPTION) (R1-1 W/ 1-U3 SUPPORT)	EACH	4.000	0.000	\$	0.00	4.000	\$	800.00
						\$200.000						
05002-3237-94	0100	0510	713-16.21	SIGNS (DESCRIPTION)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	200.00

				(W14-1 W/ 1-U6 SUPPORT)		\$200.000						
97005-3270-04	0100	0350	713-16.21	SIGNS (DESCRIPTION) (W14-1 W/ 1-U6 SUPPORT)	EACH	2.000 \$200.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	400.00
05002-3237-94	0100	0520	716-02.03	PLASTIC PAVEMENT MARKING (CROSS-WALK)	L.F.	254.000 \$7.000	0.000	\$	0.00	106.000	\$	742.00
97005-3270-04	0100	0360	716-02.03	PLASTIC PAVEMENT MARKING (CROSS-WALK)	L.F.	331.000 \$7.000	0.000	\$	0.00	189.000	\$	1,323.00
05002-3237-94	0100	0530	716-02.04	PLASTIC PAVEMENT MARKING(CHANNELIZATION STRIPING)	S.Y.	15.000 \$20.000	0.000	\$	0.00	29.556	\$	591.12
97005-3270-04	0100	0370	716-02.04	PLASTIC PAVEMENT MARKING(CHANNELIZATION STRIPING)	S.Y.	14.000 \$20.000	0.000	\$	0.00	12.444	\$	248.88
05002-3237-94	0100	0540	716-02.05	PLASTIC PAVEMENT MARKING (STOP LINE)	L.F.	60.000 \$11.250	0.000	\$	0.00	133.000	\$	1,496.25
97005-3270-04	0100	0380	716-02.05	PLASTIC PAVEMENT MARKING (STOP LINE)	L.F.	58.000 \$11.250	0.000	\$	0.00	51.000	\$	573.75
05002-3237-94	0100	0550	716-02.06	PLASTIC PAVEMENT MARKING (TURN LANE ARROW)	EACH	1.000 \$100.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	100.00
97005-3270-04	0100	0390	716-02.06	PLASTIC PAVEMENT MARKING (TURN LANE ARROW)	EACH	2.000 \$100.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	300.00
05002-3237-94	0100	0560	716-05.20	PAINTED PAVEMENT MARKING (6" LINE)	L.M.	0.780 \$1,500.000	0.000	\$	0.00	2.102	\$	3,153.00
97005-3270-04	0100	0400	716-05.20	PAINTED PAVEMENT MARKING (6" LINE)	L.M.	0.580 \$1,500.000	0.000	\$	0.00	1.556	\$	2,334.00
05002-3237-94	0100	0570	716-12.01	ENHANCED FLATLINE THERMO PVMT MRKNG (4IN LINE)	L.M.	0.580 \$4,200.000	0.000	\$	0.00	1.141	\$	4,792.20
97005-3270-04	0100	0410	716-12.01	ENHANCED FLATLINE THERMO PVMT MRKNG (4IN LINE)	L.M.	0.320 \$4,200.000	0.000	\$	0.00	0.385	\$	1,617.00
05002-3237-94	0100	0580	717-01	MOBILIZATION	LS	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	41,500.00

05002-3237-94	0900	0690	775-67.30	CONNECT TO 14-IN WATERLINE	EACH	1.000 \$4,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	4,000.00
97005-3270-04	0900	0550	775-67.30	CONNECT TO 14-IN WATERLINE	EACH	1.000 \$4,000.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	4,000.00
05002-3237-94	0900	0700	775-67.31	DUCTILE IRON FITTINGS	LB.	1,000.000 \$3.250	0.000	\$	0.00	1,025.000	\$	3,331.25
97005-3270-04	0900	0560	775-67.31	DUCTILE IRON FITTINGS	LB.	1,000.000 \$3.250	0.000	\$	0.00	445.000	\$	1,446.25
05002-3237-94	0900	0710	775-67.32	3/4-IN TAP & CORPORATION STOP	EACH	2.000 \$400.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	1,200.00
97005-3270-04	0900	0570	775-67.32	3/4-IN TAP & CORPORATION STOP	EACH	3.000 \$400.000	0.000	\$	0.00	3.000	\$	1,200.00
05002-3237-94	0900	0720	775-67.33	3/4-IN COPPER SERVICE LINE	L.F.	150.000 \$12.000	0.000	\$	0.00	37.460	\$	449.52
97005-3270-04	0900	0580	775-67.33	3/4-IN COPPER SERVICE LINE	L.F.	130.000 \$12.000	0.000	\$	0.00	74.600	\$	895.20
05002-3237-94	0900	0730	775-67.34	GRANULAR MATERIAL	TON	100.000 \$22.000	0.000	\$	0.00	249.100	\$	5,480.20
97005-3270-04	0900	0590	775-67.34	GRANULAR MATERIAL	TON	50.000 \$22.000	0.000	\$	0.00	89.680	\$	1,972.96
97005-3270-04	0910	0600	777-29.72	8-IN PVC SANITARY SEWER 0-6 FT DEEP	L.F.	32.000 \$45.000	0.000	\$	0.00	70.000	\$	3,150.00
97005-3270-04	0910	0610	777-29.73	8-IN PVC SANITARY SEWER 6-8 FT DEEP	L.F.	390.000 \$50.000	0.000	\$	0.00	459.500	\$	22,975.00
97005-3270-04	0910	0620	777-29.74	8-IN PVC SANITARY SEWER 8-10 FT DEEP	L.F.	529.000 \$55.000	0.000	\$	0.00	382.500	\$	21,037.50
97005-3270-04	0910	0630	777-29.75	48-IN PRECAST CONCRETE MANHOLE 0-6 FT	EACH	8.000 \$2,450.000	0.000	\$	0.00	8.000	\$	19,600.00

97005-3270-04	0910	0640	777-29.76	48-IN PRECAST CONCRETE MANHOLE EX. DEPTH	V.F.	300.000 \$50.000	0.000	\$	0.00	67.200	\$	3,360.00
97005-3270-04	0910	0650	777-29.77	OUTSIDE MANHOLE DROP CONNECTION	V.F.	5.000 \$400.000	0.000	\$	0.00	7.170	\$	2,868.00
97005-3270-04	0910	0660	777-29.78	SANITARY SEWER LATERAL CONNECTION	EACH	10.000 \$400.000	0.000	\$	0.00	12.000	\$	4,800.00
97005-3270-04	0910	0670	777-29.79	6-IN PVC SANITARY SEWER LATERAL	L.F.	350.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	160.500	\$	4,012.50
97005-3270-04	0910	0680	777-29.80	GRANULAR MATERIAL	TON	500.000 \$22.000	0.000	\$	0.00	976.320	\$	21,479.04
05002-3237-94	0910	0800	777-29.81	8-IN PVC SANITARY SEWER 0-6 FT DEEP	L.F.	328.000 \$50.000	0.000	\$	0.00	624.000	\$	31,200.00
05002-3237-94	0910	0810	777-29.82	8-IN PVC SANITARY SEWER 6-8 FT DEEP	L.F.	794.000 \$50.000	0.000	\$	0.00	479.000	\$	23,950.00
05002-3237-94	0910	0820	777-29.83	8-IN PVC SANITARY SEWER 8-10 FT DEEP	L.F.	495.000 \$55.000	0.000	\$	0.00	329.500	\$	18,122.50
05002-3237-94	0910	0830	777-29.84	8-IN PVC SANITARY SEWER 10-12 FT DEEP	L.F.	103.000 \$65.000	0.000	\$	0.00	271.000	\$	17,615.00
05002-3237-94	0900	0740	777-29.85	48-IN PRECAST CONCRETE MANHOLE 0-6 FT	EACH	10.000 \$2,450.000	0.000	\$	0.00	12.000	\$	29,400.00
05002-3237-94	0900	0750	777-29.86	48-IN PRECAST CONCRETE MANHOLE EX. DEPTH	V.F.	22.000 \$500.000	0.000	\$	0.00	29.190	\$	14,595.00
05002-3237-94	0900	0760	777-29.87	OUTSIDE MANHOLE DROP CONNECTION	V.F.	9.000 \$400.000	0.000	\$	0.00	7.400	\$	2,960.00
05002-3237-94	0900	0770	777-29.88	SANITARY SEWER LATERAL CONNECTION	EACH	15.000 \$400.000	0.000	\$	0.00	17.000	\$	6,800.00
05002-3237-94	0900	0780	777-29.89	6-IN PVC SANITARY SEWER LATERAL	L.F.	350.000 \$25.000	0.000	\$	0.00	356.500	\$	8,912.50

05002-3237-94	0900	0790	777-29.90	GRANULAR MATERIAL	TON	900.000 \$22.000	0.000	\$	0.00	1,487.740	\$	32,730.28
05002-3237-94	0100	0600	801-02.08	TEMPORARY SEEDING (WITHOUT MULCH)	UNIT	11.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	14.670	\$	220.05
97005-3270-04	0100	0460	801-02.08	TEMPORARY SEEDING (WITHOUT MULCH)	UNIT	13.000 \$15.000	0.000	\$	0.00	12.040	\$	180.60
05002-3237-94	0100	0610	801-03	WATER (SEEDING & SODDING)	M.G.	13.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	20.563	\$	102.82
97005-3270-04	0100	0470	801-03	WATER (SEEDING & SODDING)	M.G.	17.000 \$5.000	0.000	\$	0.00	13.513	\$	67.57
05002-3237-94	0100	0620	803-01	SODDING (NEW SOD)	S.Y.	1,150.000 \$3.300	0.000	\$	0.00	4,076.440	\$	13,452.25
97005-3270-04	0100	0480	803-01	SODDING (NEW SOD)	S.Y.	1,476.000 \$3.300	0.000	\$	0.00	3,222.670	\$	10,634.81
05002-3237-94	0100	0630	805-12.02	EROSION CONTROL BLANKET (TYPE II)	S.Y.	1,222.000 \$0.820	0.000	\$	0.00	1,667.550	\$	1,367.39
97005-3270-04	0100	0490	805-12.02	EROSION CONTROL BLANKET (TYPE II)	S.Y.	1,500.000 \$0.820	0.000	\$	0.00	1,336.010	\$	1,095.53
05002-3237-94	0100	0640	806-02.03	PROJECT MOWING	CYCL	1.000 \$1,200.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	2,400.00
97005-3270-04	0100	0500	806-02.03	PROJECT MOWING	CYCL	1.000 \$1,200.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	2,400.00

Project Number:	97005-3270-04	Project Current Amount		\$	17.46
		Contract Current Amount		\$	17.46